

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษาและปรับปรุงที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง ในเขตรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๗๑๕,๓๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณลำเหมืองภายใน สวนสาธารณะเทศบาล (สวนใต้) หมู่ ๓ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๒)	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความหนา ๐.๒๐ เมตร ความสูง ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปิด หลังพังกันดิน โดยมีขนาดความหนา ๐.๒๐ เมตร ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตาราง เมตร - ตามแบบแปลนกอง ช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวงกำหนด	๓,๐๒๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดบริเวณซอยบ้านสันคยะยอม (หลังโลตัส) เชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ ๑๐ บ้านสันทรายเงิน ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๓)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด โดยมีความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๕.๐๐ เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๖๔๗,๕๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดบริเวณรางระบายน้ำเดิมมุมวัดใจสังวรวนารามถึงลำเหมืองสาธารณะข้างบ้านเลขที่ ๙๙/๗๓ หมู่ ๕ บ้านใจ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๓)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด โดยมีขนาด ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๙๕.๐๐ เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๑,๐๗๒,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดบริเวณสามแยกสุสานบ้านป่าเหมือดเชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ ๔ บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๔)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๑๖.๐๐ เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๐๘,๔๐๐ บาท
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด บริเวณหน้าหมู่บ้านเซนธาราถึง บ้านเลขที่ ๔๕๕ หมู่ ๕ บ้านท่าตำบลสันทรายหลวง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๔)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๕.๐๐ เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๔๙๕,๐๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิดบริเวณลำเหมืองสาธารณะข้าง ศูนย์ฮอนด้าถึงหลังร้านกาแฟสนิยม หมู่ ๖ บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๕)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด โดยมีขนาด ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๓๐-๑.๗๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๓.๐๐ เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๑,๘๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะหน้าหมู่บ้านปิโฮมเชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ ๙ บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๕)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด โดยมีขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐-๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๒๑๐.๐๐ เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๑,๑๗๖,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้านสิรินธราเชื่อมต่อวางระบายน้ำเติมหมู่บ้านธนสาร หมู่ ๓ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๖)	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด โดยมีขนาด ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐-๑.๒๐ เมตรความยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านสัน ๓๗ หมู่ ๔ บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๑๒๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สวนเหนือ) หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างอาคารเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างราวกันเหล็ก บริเวณลานพื้นที่ นสล. หมู่ ๗ บ้านต้นซาง ตำบลสันทรายหลวง (ใช้จ่ายเงินสะสม)  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างราวกันเหล็ก โดยมีขนาดความสูง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๖๓,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวัดแม่ย้อย หมู่ ๑ บ้านแม่ย้อย เหนือ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมี ขนาด ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๔.๔๐-๖.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๗๓.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๘๓.๐๐ ตารางเมตร - ตามแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๕๔,๓๐๐ บาท
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบรางปิด บริเวณบ้านใจซ้อย ๑๓ (ซอยดีฮัตรีสปอร์ต) หมู่ ๕ บ้านใจ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐-๐.๗๐ เมตร ความยาวรวม ๑๗๗.๐๐ เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวง	๙๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปิด รางระบายน้ำ บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ภายใน ซอยสันทรายทอง ซอย ๕ หมู่ ๖ บ้านสัน ทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดราง ระบายน้ำ โดยมีขนาดความหนา ๐.๒๐ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐-๑.๖๕ เมตร ความยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวง	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสันคะยอมซอย ๕ หมู่ ๘ บ้านเด่นสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน กongsang เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๗๕๒,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๗	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านปิงดก ตำบลสันทรายหลวง  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลน กongsang เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๓๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๙๔,๗๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๘	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว พร้อม ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านแม่ย้อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว พร้อม ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตามแบบ แปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๓๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๘๘,๐๙๐.๓๖ บาท
๑๙	โครงการติดตั้งโคมแขวนพร้อมเสาเหล็ก บริเวณทางเดินเลียบลำน้ำไ้ภายใน สวนสาธารณะ หมู่ ๔ บ้านสันคะยอม และ หมู่ ๑๐ บ้านสันทรายเงิน ตำบลสันทราย น้อย  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	งานติดตั้งโคมแขวนพร้อมเสาเหล็ก โดยมี ขนาดความสูงเสาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๕๕.๐๐ ต้น ตามแบบแปลนกอง ช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๐๑,๕๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๐	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาสขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมระบบท่อและฐานรองรับ บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาสขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมระบบท่อและฐานรองรับ ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๒๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น (ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนบ้านท่อ) บริเวณภายในสำนักงานบ้านท่อ หมู่ ๙ บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น (ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนบ้านท่อ) โดยมีขนาดความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น (อาคารพิตเนส) บริเวณภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสัน ทรายหลวง หมู่ ๑ บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบล สันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ชั้น (อาคารพิตเนส) โดยมี ขนาดความกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๒,๘๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแม่ย้อย ใต้ซอย ๙ หมู่ ๒ บ้านแม่ย้อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยมีขนาดความ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๓.๐๐-๔.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๖๗.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสัน ทรายหลวง	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแม่ย่อย ใต้ซอย ๗ หมู่ ๒ บ้านแม่ย่อยใต้ ตำบลสัน ทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยมีขนาดความ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๓.๐๐-๔.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๙๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๑๓๒,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแม่ย่อย ใต้ซอย ๕ หมู่ ๒ บ้านแม่ย่อยใต้ ตำบลสัน ทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยมีขนาดความ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๓.๐๐-๔.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๑๐๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๓,๒๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๖	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น อาคารส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ (ตึกเหลือง) บริเวณ อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ ๔ บ้าน สันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ชั้น อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ (ตึกเหลือง) โดยมีขนาดความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๓๗.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๙๓,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๗	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ หลังวัดแม่ย้อยเหนือ หมู่ ๑ บ้านแม่ย้อย เหนือ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ลว.๒๒ ก.ย.๖๘	งานต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โครงสร้าง เหล็ก ๑ ชั้น โดยมีขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๓๖.๐๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๖๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวัดข้าวแทนซอย ๘ เยื้องบ้านเลขที่ ๑๗๕ (สันทรายโลหะกิจ) หมู่ ๓ บ้านข้าวแทน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความกว้าง ๓.๓๐-๘.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๑๓๖,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๒๔,๗๐๐ บาท
๒๙	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๘ (ช่วงบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ถึงบ้านเลขที่ ๓๒/๑ หมู่ ๓ บ้านข้าวแทน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความกว้าง ๑.๗๐-๓.๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๗๕.๐๐ เมตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๓๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๐	โครงการก่อสร้างราวกันตกการ์ดเรล (Guard Rail) บริเวณถนนสายหลักช่วงซอยไปบ้านปินตก ถึงสุดเขตเทศบาลบ้านป่ามุย หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างราวกันตกการ์ดเรล (Guard Rail) โดยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ เมตร ความยาวรวม ๒๑๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๘๑,๒๕๕ บาท
๓๑	โครงการก่อสร้างเนินชะลอความเร็วแบบพาราโบล่า บริเวณถนนหลังวัดแม่ย้อยเหนือ หมู่ ๑ บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างเนินชะลอความเร็วแบบพาราโบล่า ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๗๗,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๒	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านรีเจนท์ ๑ หมู่ ๒ บ้านแม่ย้อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๖๘-๓.๘๔ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๕๙.๐๐ เมตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ตารางเมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด บริเวณบ้านเลขที่ ๕๑๘ หมู่บ้านชลพร ถึงบริเวณรางระบายน้ำเดิม (ปากซอย ๔) หมู่บ้านพิมุกต์ หมู่๓ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด โดยมีขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐-๑.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๓๓๖.๐๐ เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๑,๘๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๔	โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเชื่อมสวนสาธารณะเทศบาล (สวนใต้) หมู่ ๓ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	งานก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีขนาดความสูง ๑.๗๕ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๑๑.๐๐ เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีขนาดความกว้าง ๕.๐๐-๘.๐๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓.๐๐ ตารางเมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๔๔,๑๕๐ บาท
	(ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น บริเวณภายใน สวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ (ติดสนามเป ตอง) หมู่ ๔ บ้านสันคยะยอม ตำบลสันทราย น้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก ๑ ชั้น โดยมีขนาดความกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างทต. สันทรายหลวง	๓,๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยประปาหมู่บ้านเชื่อมต่อกถนนเดิม หมู่ ๔ บ้านสันคยะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย มีขนาดความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวง	๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๗๙,๒๘๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๓๗	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านพิมุกต์ ซ้ำบ้านเลขที่ ๙๙/๑๙๐ หมู่ ๕ บ้านใจ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๘๕-๑.๘๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๙๘.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้านพิมุกต์หลังบ้านเลขที่ ๙๙/๑๙๐ เชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ ๕ บ้านใจ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด โดยมีความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐-๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๗๓.๐๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๕๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๙	โครงการก่อสร้างเนินชะลอความเร็วแบบ พาลาโบล่า บริเวณถนนบ้านใจซอຍ ๑๔ หมู่ ๕ บ้านใจ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างเนินชะลอความเร็วแบบพาลา โบล่า จำนวน ๑ จุด โดยมีความยาวรวม ๖.๖๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวง	๓๖,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๐	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พรพิงค์ ๒ ถึงหมู่บ้านพิมุกด์ หมู่ ๗ บ้านสัน คะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๔๕-๑.๙๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวง	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๔๓๕,๒๑๗ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๑	โครงการก่อสร้างรวกกันเหล็ก บริเวณช่วง ฝายลำน้ำโจ้หน้าสุสานสันคยะยอม หมู่ ๑๐ บ้านสันทรายเงิน ตำบลสันทรายน้อย  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างรวกกันเหล็ก โดยมีขนาด ความสูง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๒๘.๐๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวง	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๒	โครงการก่อสร้างขยายท่อเมนประปา บริเวณระบบประปาบ้านสันทรายหลวง หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างขยายท่อเมนประปา โดยมี ขนาดความยาวรวม ๑,๐๓๐.๐๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวง	๘๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๕๑๐,๐๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๓	โครงการปรับปรุงฝายกั้นชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณน้ำแม่แก๊ดใกล้บ้านเลขที่ ๑๒๑, ๓๒๗ (นางบัวลอย จันทร์โก๊ะ) หมู่ ๗ บ้านต้นซาง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงฝายกั้นชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความสูงสันฝาย ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๘.๐๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๔	โครงการปรับปรุงอาคารอาคารผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด บริเวณภายในสำนักงานบ้านท่อ หมู่ ๙ บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงอาคารอาคารผลิตน้ำดื่มสะอาด พร้อมปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๕	โครงการปรับปรุงห้องประชุม บริเวณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (ห้องสโลป) หมู่ ๑ บ้านแม่ย้อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงห้องประชุม โดยมีขนาด ความกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๖	โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสนามเปตอง บริเวณสนามเปตองภายในสวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ หมู่ ๔ บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงหลังคาคลุมสนามเปตอง โดยมีขนาดความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๔๒.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนภายใน หมู่บ้านเชียงใหม่การ์เดนแลนด์เชื่อมต่อผิว แอสฟัลต์เดิม (ถนนเส้นติดลำเหมืองสาธารณะ) หมู่ ๕ บ้านโจ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยมีขนาดความหนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๕.๕๐-๗.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๔.๐๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐.๐๐ ตาราง เมตร - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๔๗๗,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔๘	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กแบบรางปิด บริเวณซอยทรายมูล ๔ (ซอยขวางตะวันตกิม) หมู่ ๖ บ้านสันทราย ทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ใช้จ่ายเงินสะสม) - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กแบบรางปิด โดยมีขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตร พร้อม งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมี ขนาดความกว้าง ๐.๒๕-๑.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวง	๒๒๙,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๙	โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้านพิกุลต์ เชื่อมต่อ ตลาดคอนกรีตเดิมถึงสะพานหมู่บ้านพินนา เคิล หมู่ ๓ บ้านสันทรายมูล ตำบลสัน ทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและได้ ขอกันเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมี ขนาดความกว้าง ๕.๕๐-๖.๒๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓๕๕.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวงกำหนด	๒๖๗,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๐	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น บริเวณอาคาร อเนกประสงค์บ้านป่าเหมือด หมู่ ๔ บ้านป่า เหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและได้ ขอกันเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก ๑ ชั้น โดยมีขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวงกำหนด	๒,๑๑๒,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๑	โครงการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านต้น ซาง หมู่ ๗ บ้านต้นซาง ตำบลสันทราย หลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อห้ผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น โดยมีขนาดความกว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ความยาว ๑๖.๘๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๙.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวงกำหนด	๒,๗๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานคอนกรีต เสริมเหล็ก ๓ ชั้น บริเวณอาคารสำนักงาน เทศบาล ตำบลสันทรายหลวง หมู่ ๑ บ้านแม่ย่อย เหนือ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อห้ผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	ปรับปรุงอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริม เหล็ก ๓ ชั้น โดยมีความกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ความยาว ๕๙.๐๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวงกำหนด	๑,๘๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๓	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำน้ำโจ้ว บริเวณลำน้ำโจ้ว ช่วงลานเครื่องออกกำลัง กายกลางแจ้ง บ้านสันทรายเงิน หมู่ ๑๐ ตำบลสันทรายน้อย  - ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังไม่ได้ก่อ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำน้ำโจ้ว โดยมีขนาดความยาว ๗.๐๐ เมตร ความ กว้าง ๑.๒๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล สันทรายหลวง	๑๙๖,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๔	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำน้ำโจ้ว ช่วงใกล้ฝายชะลอน้ำบ้านสันทรายเงิน หมู่ ๑๐ ตำบลสันทรายน้อย  - ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังไม่ได้ก่อ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำน้ำโจ้วช่วง ใกล้ฝายชะลอน้ำ โดยมีความยาว ๘.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๒๒๔,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๕	โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. บริเวณ ภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสัน ทรายหลวง หมู่ ๑๐ บ้านสันทรายเงิน ตำบลสันทราย น้อย  - ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังไม่ได้อ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. โดยมีขนาด ความกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล	๑,๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕๖	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร อเนกประสงค์ บ้านปิงดก บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ ๘ บ้านปิงดก ตำบลสัน ทรายหลวง  - ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียัง - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โดยมีขนาดความยาว ๑๔.๐๐ เมตร ความ กว้าง ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล	๔๙๒,๘๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๗	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณช่วงเลียบริมน้ำใจ (ต่อแนวขยายไหล่ทางเดิม) หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๑.๕๐-๖.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๖๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕๘	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักทิศเหนือวัดข้าวแทนน้อยถึงแยกระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านข้าวแทน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๐.๔๐-๒.๔๕ เมตร ความยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๙๔,๒๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑ ช่วงบ้านเลขที่ ๕๕๙ (แม่กฤษณ์ ชัยพิมาล) หมู่ ๒ บ้านแม่ย้อยใต้ ตำบลสัน ทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อกั้นคูน้ำและได้ ขอกันเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย มีขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๓.๙๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๕๕,๒๐๐ บาท
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในหมู่บ้านสันทรายไฮแลนด์ ข้างบ้านเลขที่ ๕๓๑/๑๗ หมู่ ๓ บ้านสัน ทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อกั้นคูน้ำและได้ ขอกันเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมี ขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๕๓,๙๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างลานเครื่องออกกำลังกายภายในหมู่บ้านสันทรายวิลเลจ หมู่ ๓ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาด ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๕.๕๐ เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๔.๔๐-๕.๔๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๗๔,๑๒๐ บาท
	- กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง				
	- อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘					

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ**  
**รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙**  
**เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างตึกแถวหน้าร้านเอทูคาร์ไทร์เชื่อมวางระบายน้ำเดิม หมู่ ๗ บ้านสันคยะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความลึก ๑.๒๐-๑.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๒๓.๐๐ ม. พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๑.๐๐-๑.๗๐ เมตร หรือความยาวรวม ๔๒.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
	- กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้ขอคืนเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง				
	- อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘					
๖๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ำภายในสวนสาธารณะเทศบาล (สวนใต้) หมู่ ๓ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๘๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐-๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๓๖.๐๐ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๒๔๘,๐๐๐ บาท
	- กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้ขอคืนเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง				
	- อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกหลังศูนย์ กศน. สันทรายหลวง หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๘๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๑๐.๐๐ เมตร และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
	- กรณียังไม่ได้ก่อสร้างผูกพันและได้ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๕	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาล (สวนใต้) ใกล้สะพานหมู่บ้านพินาเคิล หมู่ ๓ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๒.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๑๐๓,๑๕๐ บาท
	- กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้ ขอคืนเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง				
๖๖	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในสวนสาธารณะ หมู่ ๖ บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๒.๕๐ ม. ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๒๘๘,๒๐๐ บาท
	- กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้ ขอคืนเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๗	โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินเทศบาลโฉนดเลขที่ ๗๗๙๐๗ (ด้านทิศใต้วัดสันคะยอม) หมู่ ๘ บ้านเด่นสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผู้กพันและได้ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความหนา ๐.๒๐ เมตร ความสูง ๑.๗๕ เมตร ความยาวรวม ๓๑.๐๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๒๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้กพัน ๒๘๒,๐๘๐ บาท
๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด บริเวณด้านทิศใต้ตรงข้ามบ้านเลขที่ ๑๕๐ (ติดโรงสีข้าวเดิม) หมู่ ๑ บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผู้กพันและได้ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด โดยมีขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๑.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๑๐๐.๐๐ ม.  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๖๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างลานกีฬาเทศบาล หมู่ ๗ บ้านต้นซาง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้ขอคืนเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๘๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๑.๐๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๙๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๙๙๕,๐๐๐ บาท
๗๐	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณภายในสุสานบ้านป่าลาน หมู่ ๒ บ้านป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้ขอคืนเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างลาน ค.ส.ล. โดยมีขนาดความกว้าง ๑๗.๐๐-๒๖.๓๐ เมตร ความยาว ๒๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๙๗.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗๑	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณภายใน สุสานบ้านป่าเหมือด หมู่ ๔ บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างลาน ค.ส.ล. โดยมีขนาดความ กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ความยาว ๒๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๙.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๓๘๓,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารภายในวัดบ้านโจ้สังวรนา ราม หมู่ ๕ บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมี ขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๓.๕๐-๙.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๖๗.๐๐ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๕๘,๙๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารภายในสุสานบ้านสันทราย หลวง หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง ตำบลสัน ทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย มีขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๒.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบบ น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๖๔.๐๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๔๙๘,๐๐๐ บาท
	- กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารสุสานบ้านสันคะยอม หมู่ ๑๐ บ้านสันทรายเงิน ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย มีขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๑.๔๐-๗.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
	- กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง				
	- อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗๕	<p>โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดรางระบายน้ำเดิม บริเวณลำเหมืองสาธารณะหน้าวัดสันคยะยอม หมู่ ๗ บ้านสันคยะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>- กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันและได้ขอคืนเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>- อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘</p>	<p>งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดรางระบายน้ำเดิม ดังนี้ ๑. งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๐.๗๐-๕.๗๐ เมตร ความยาว ๕๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๘.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>๒. งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดรางระบายน้ำ(เดิม) โดยมีขนาดความหนา ๐.๒๕ เมตร ความกว้าง ๒.๔๐-๒.๖๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง</p>	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณ ภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสัน ทรายหลวง (สวนป่าตอง) โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๑๗ หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง ตำบล สันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โดยมีขนาด ความกว้าง ๖.๕๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๖๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๖๘๐,๐๐๐ บาท
๗๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๖ หมู่ ๓ บ้านสัน ทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โดยมีขนาด ความกว้าง ๖.๕๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๖๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๖๘๐,๐๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ บริเวณซอย ๑ แม่ย่อยใต้ตอนบนของเดิม ถึงบ้านเลขที่ ๘/๓ หมู่ ๒ บ้านแม่ย่อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อหินผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ โดยมีขนาดความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๓.๗๐-๔.๔๕ เมตร ความยาว รวม ๙๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๒๓๙,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๒๓๙,๐๐๐ บาท
๗๙	โครงการปรับปรุงพื้นผิวสนามกีฬา ด้วยสี โพลียูรีเทนฮาร์ดคอร์ท บริเวณลานสนาม กีฬาบ้านป่าเหมือด หมู่ ๔ บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อหินผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงพื้นผิวสนามกีฬา ด้วยสีโพลี ยูรีเทนฮาร์ดคอร์ท โดยมีขนาดความยาว ๒๖.๙๐ เมตร ความกว้าง ๒๓.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๒๖.๐๐ ตารางเมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๓๐๐,๔๘๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘๐	โครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. บริเวณภายใน สุสานบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๒ บ้านป่าลาน ตำบล สันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อหน้าผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. โดยมีขนาดความ สูง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๓๑๕ เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๔๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘๑	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในสุสาน บ้านสันทรายหลวง หมู่ ๔ บ้านสันทราย หลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  - กรณียังไม่ได้ก่อหน้าผูกพันและได้ ขอเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  - อนุมัติจากสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลว.๒๙ ก.ย.๖๘	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก โดยมีขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตาราง เมตร  - ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตร ยั่งยืน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เกษตรยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เกษตรยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการและประกวด การแข่งขันต่างๆ  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๙๔)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานจัดนิทรรศการและ การประกวดการแข่งขันต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้าน ศิลปดนตรี  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๙๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมด้านศิลปะดนตรี สำหรับเยาวชนประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการพัฒนาการศึกษา  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๓)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้แต่ละช่วงวัย	๑๒๕,๔๐๐	ต.ค.-๖๖ มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากสถานศึกษาและครอบครัว	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของโรงเรียน บ้านแม่ย้อย  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๕)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน)ให้แก่ โรงเรียน บ้านแม่ย้อย	๗๓๐,๔๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๔๑,๐๐๐ บาท
๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของโรงเรียน วัดสันคะยอม  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๕)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน)ให้แก่ โรงเรียน วัดสันคะยอม	๘๒๗,๒๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๑๓,๒๙๒ บาท
๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของโรงเรียน วัดสันทรายมูล  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๖)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน)ให้แก่ โรงเรียน วัดสันทรายมูล	๘๒๒,๘๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๘๕,๐๐๐ บาท
๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของโรงเรียน สันทรายหลวง  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๖)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน)ให้แก่ โรงเรียน สันทรายหลวง	๔,๕๐๑,๒๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒,๓๘๙,๒๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สุขาภิบาลอาหาร  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๓๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สุขาภิบาลอาหารให้แก่ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๔๐)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน	๔๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	ค่าใช้จ่ายด้านป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๔๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ การป้องกัน และระงับเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด๑๙) การป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๔๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผูกพัน ๙๐๙.๕๐ บาท
๕	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๓๐ บาท ป้องกันทุกโรค  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๔๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม ออกกำลังกาย การฝึกอบรมให้ ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น	๙๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๖๔)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์บำบัดความเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๖๔)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๓,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ธ.ค.๖๘ ก.พ.๖๙-พ.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑,๒๖๓,๕๐๐ บาท
๓	ค่าน้ำมันรถมือเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ยากจน ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๖๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการสนับสนุนเครื่องยังชีพให้แก่ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๕) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงวิชาการ อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตและ ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	เพื่อดำเนินการจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการประชุมเชิงวิชาการ อบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตและ ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-พ.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๖) แผนงานการสร้างคววมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๘๘)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน งดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชุมชนย่อย  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมชี้แจงการจัดตั้งชุมชน ย่อยในเขต เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ส.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของ ครอบครัว  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๒)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กิจกรรม สร้างความรักความอบอุ่นและสานสัมพันธ์ ของครอบครัว	๕๐,๐๐๐	มี.ค ๖๙-ก.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนการแก้ไขปัญหายาในเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่ดำเนินการ ในลักษณะบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสนทรายหลวง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๖) แผนงานการสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖ มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ทักษะศึกษาดูงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา แก่กลุ่มผู้นำชุมชน หรือ ผู้ช่วยผู้นำชุมชน ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	๓,๓๔๘,๘๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๒๙,๘๓๖ บาท ผูกพัน ๑๒๑,๐๐๐ บาท
๘	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ สตรีแม่บ้าน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๔)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน สตรีสากล วันสตรีไทย กิจกรรมการ ฝึกอบรม สัมมนา ทักษะศึกษาดูงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การจัด นิทรรศการ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ ๖๙-ธ.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลสนทรายหลวง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๖) แผนงานการสร้างคววมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๙	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม คนดีศรีชุมชน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ เชิดชูคนดีภายในหมู่บ้าน ชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความ เข้มแข็ง ของชุมชน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงาน คัดเลือกกรรมการชุมชน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานคัดเลือก กรรมการชุมชน	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๖) แผนงานการสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สมรรถภาพผู้พิการออทิสติก  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการช่วยเหลือผู้พิการออทิสติก	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-พ.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๗) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๐๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี	๑,๒๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘ มี.ค๖๙-เม.ย๖๙ มิ.ย.๖๙-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๓๖,๒๐๗.๗๐ บาท
๒	เงินอุดหนุนให้แก่วัดข้าวแทน น้อย (ตามโครงการสร้าง พระธาตุ) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๐๘)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดข้าวแทนน้อย ตามโครงการสร้างพระธาตุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค๖๙-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.- บาท
๓	เงินอุดหนุนให้แก่วัดข้าวแทน หลวง (ตามโครงการสร้าง พระธาตุ) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๐๘)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดข้าวแทนหลวง ตามโครงการสร้างพระธาตุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค๖๙-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.- บาท
๔	เงินอุดหนุนให้แก่วัดใจสังวร- นาราม (ตามโครงการสร้าง พระธาตุ) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๐๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดใจสังวรนาราม ตามโครงการสร้างพระธาตุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค๖๙-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.- บาท
๕	เงินอุดหนุนให้แก่วัดบ้านท่อ (ตามโครงการสร้าง พระธาตุ) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๐๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดบ้านท่อ ตามโครงการสร้างพระธาตุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค๖๙-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.- บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๗) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖	เงินอุดหนุนให้แก่วัดป่าลาน (ตามโครงการสร้าง พระธาตุ) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๐๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดป่าลาน ตามโครงการสร้างพระธาตุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค๖๙-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.- บาท
๗	เงินอุดหนุนให้แก่วัดป่าเหมือด (ตามโครงการสร้าง พระธาตุ) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๐)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดป่าเหมือด ตามโครงการสร้างพระธาตุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค๖๙-ก.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.- บาท
๘	เงินอุดหนุนให้แก่วัดแม่คาว (ตามโครงการสร้าง พระธาตุ) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๐)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดแม่คาว ตามโครงการสร้างพระธาตุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค๖๙-ก.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๙	เงินอุดหนุนให้แก่วัดแม่ย่อ (ตามโครงการสร้าง พระธาตุ) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๐)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดแม่ย่อ ตามโครงการสร้างพระธาตุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค๖๙-ก.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐	เงินอุดหนุนให้แก่วัดสันคะยอม (ตามโครงการสร้าง พระธาตุ) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๐)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดสันคะยอม ตามโครงการสร้างพระธาตุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค๖๙-ก.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๗) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๑	เงินอุดหนุนให้แก่วัดสันทรายมูล (ตามโครงการสร้าง พระธาตุ) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๑)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดสันคยอม ตามโครงการสร้างพระธาตุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค๖๙-ก.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓	เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอสันทราย  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๐๗)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอสันทรายตามโครงการจัด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัด เชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๐,๐๐๐	พ.ย๖๘-ก.พ.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐.- บาท
๑๔	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๙๙)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริม การกีฬาในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๕	เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอสันทราย  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๐๘)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอสันทราย ตามโครงการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อำเภอ สันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ใน งานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเชียงใหม่)	๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔,๐๐๐.- บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

(๘) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๒๐)	๑.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ	๔๗,๔๘๗,๖๐๐	ต.ค.๖๘-กย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๓,๔๒๖,๒๐๐.- บาท
๒	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการ "เบี้ยยังชีพผู้พิการ"  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๒๑)	๑.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการ	๖,๒๐๖,๔๐๐	ต.ค.๖๘-กย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓,๒๕๑,๔๐๐.- บาท
๓	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยเอดส์ "เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์"  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๒๑)	๑.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ ๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยเอดส์	๓๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘-กย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๔๔,๐๐๐.- บาท

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ**  
**รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙**  
**เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่**

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**(๑) แผนงานสาธารณสุข**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพของอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศักยภาพของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.) โดยดำเนินการกิจกรรม	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ ระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล รวมทั้งการดำเนินการบูรณา- การระดับอำเภอและจังหวัด (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๔๔)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน ธนาคารขยะระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบลรวมทั้งการดำเนินการบูรณาการ ระดับอำเภอและจังหวัด	๒๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คัดแยก ขยะในชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๔๗,๐๐๓.๑๘ บาท

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ**  
**รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙**  
**เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่**

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหมอกควัน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๘๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งหน่วย ป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาไฟ (ป่า) ,สถานการณ์หมอกควัน ,สถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-เม.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๘๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน สิ่งแวดล้อมโลกกิจกรรม การฝึกอบรม สัมมนาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การจัด นิทรรศการ การปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียว ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-เม.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ เติมเต็มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๒๑๘)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเติมเต็มพื้นที่สีเขียว ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.-๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะ- มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลาย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๗๗)	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑,๓๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-เม.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕,๖๑๖,๖๕๐ บาท ผูกพัน ๘,๑๘๓,๓๕๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาล เคลื่อนที่  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๙๑)	จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ อย่างน้อย ๑ ครั้ง / ปี	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๙,๐๓๐.๕๐ บาท
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการออกให้บริการ เก็บภาษีนอกสถานที่  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๑๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออก ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพของชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๙๒)	เพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ**  
**รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙**  
**เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๙๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-พ.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการ วันเทศบาล (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๙๔)	เพื่อค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙-เม.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้าง การป้องกันและปราบปราม การทุจริต ในองค์กรและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๙๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน องค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙-ก.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<b>โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท</b>
๗	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๙๖)	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙-ก.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๘	อุดหนุนเทศบาลหนองจ่อม (โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๐๓)	เพื่อจ่ายอุดหนุนเทศบาลตำบลหนองจ่อม โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทรายจังหวัด เชียงใหม่	๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัด ทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๐๔)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ตำบลสันทรายหลวงและ แผนชุมชน/หมู่บ้าน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๐๕)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม และการจัดทำแผนพัฒนา	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๕,๕๑๘ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ งานของงานบริหารงานคลัง  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๑๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ งานของงานบริหารงานคลัง เพื่อการ กระจายข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ใน ด้านงานคลัง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๒,๐๐๐ บาท
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๑๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินงานของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการ ดำเนินงานของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค.๖๘-ม.ค. ๖๙ เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕,๖๒๐ บาท
๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ได้แก่อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยที่เกิดจากธรรมชาติ	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-เม.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้ง (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๑๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการอบรมการป้องกัน เด็กจมน้ำ (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมตามโครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ โดยจ่ายเป็นค่า วิทยากรอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-พ.ค.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพน้ำประปาภายในเขต เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  (ตามเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๗๐)	เพื่อดำเนินการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพน้ำประปาภายในเขต เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙-พ.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย กิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนาการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆการจัดนิทรรศการ การแข่งขันกีฬาประชาชน ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของประชาชน	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘,๒๐๑ บาท
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีกิจกรรม	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑,๒๐๑,๕๐๐ บาท ผูกพัน ๓,๐๐๐ บาท